

# Ausführungsprotokoll

Bauvorhaben-Nr.:

## Flächenabdichtung

Verwendete Hahne Dickbeschichtung

Verstärkungseinlage eingebaut ja  nein

## Schutzschicht

**IMBERAL® Multidrain 89V** ja  nein

sonstiger verwendeter Anfüllschutz

vollflächig verklebt ja  nein

ggf. verwendeter Kleber \_\_\_\_\_

## Perimeterdämmung

Verwendete Dämmplatte \_\_\_\_\_

vollflächig verklebt ja  nein

ggf. verwendeter Kleber:

Dickbeschichtung (Nr. s.o.)

andere,

und zwar \_\_\_\_\_

## DURCHTROCKNUNGSPRÜFUNG

### Referenzprobe angelegt am

Datum ja  nein

### Referenzprobe auf Durchtrocknung geprüft:

Datum ja  nein

Datum ja  nein

**Hinweis:** Für nachträgliche Prüfungen am Objekt kann die Trockenschichtdicke durch das Keilschnittverfahren ermittelt werden.

### Mindesttrockenschichtdicken:

W1-E Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser 3 mm

W2.1-E mäßige Einwirkung von drückendem Wasser 4 mm

W3-E nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken 4 mm

W4-E Wasser am Wandsockel sowie in und unter erdberührten Wänden 3 mm

Mindestens 20 Messungen je Objekt bzw. 20 Messungen je 100 m<sup>2</sup>

Messung Nr.	1. Auftrag in mm	2. Auftrag in mm	Gesamt-Nassschichtdicke in mm					
			2	3	4	5	6	mehr
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Weitere Messergebnisse bitte auf gesondertem Protokoll