

Ausführungsprotokoll



Bauvorhaben-Nr.:

Datum	Lufttemperatur	Luftfeuchte
_____	_____ °C	_____ %
_____	_____ °C	_____ %
_____	_____ °C	_____ %

Datum	Untergrundtemperatur	Wetter
_____	_____ °C	regnerisch sonnig bewölkt
_____	_____ °C	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
_____	_____ °C	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
_____	_____ °C	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Wandbaustoff _____

Bodenbeschaffenheit	Dränung gemäß DIN 4095
durchlässig (z.B. Kies/Sand) <input type="checkbox"/>	vorhanden <input type="checkbox"/>
wenig durchlässig (z.B. Ton/Lehm) <input type="checkbox"/>	geplant <input type="checkbox"/>
Grundwasserabsenkung <input type="checkbox"/>	keine <input type="checkbox"/>

Lastfall

W1-E	Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei erdberührten Wänden- und Bodenplatten	<input type="checkbox"/>
W2.1-E	Stauwasser, Grundwasser und Hochwasser mäßige Einwirkung von drückendem Wasser	<input type="checkbox"/>
W3-E	nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken	<input type="checkbox"/>
W4-E	Wasser am Wandsockel sowie in und unter erdberührten Wänden	<input type="checkbox"/>

Untergrundvorbereitung

Kratzspachtelung	<input type="checkbox"/>
Fundamentvorsprung / Stirnfläche gereinigt	<input type="checkbox"/>
Wandflächen gereinigt	<input type="checkbox"/>
Bodenfläche gereinigt	<input type="checkbox"/>
getrocknet	<input type="checkbox"/>
Vertiefungen > 5 mm vermörtelt	<input type="checkbox"/>
Zementleim entfernt	<input type="checkbox"/>
Kanten gefast / gebrochen	<input type="checkbox"/>

Voranstrich/Grundierung	Neubau Verwendete Voranstriche:	IMBERAL® Aquarol	<input type="checkbox"/>
	Instandsetzungen Voranstriche:	Voranstrich	<input type="checkbox"/>
	Verwendete Grundierung:	Grundierung	<input type="checkbox"/>
	_____	_____	

Hohlkehle

Mörtelhohlkehle aus INTRASIT® RZ 1 55HSP	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>